

16744

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

מספר סידורי של הדוח: 36744 /34379

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר משרד התמ"ת: 250459

שרות: KONE

מס"ד 1

שם המחזיק: עיריית קרית מלאכי - קאנטרי

מיקוד:

שד' בן גוריון 69 קרית מלאכי

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL Monospace 500, בקרת תדר, 10 נוסעים, 800 ק"ג, משרתת 2 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש, כננת KONE מס"ד 15334286, דגם NMX11, גלגל הנעה 420 מ"מ, 90.9 סל"ד, הספק 5.8 קיוו"ט, לוח KONE LCE פיקוד כיבוי אש, תוצרת KONE מס"ד 43912122

2022

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיות
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. פגושות: בסדר; גומי
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר
- ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק 03/2022, כיול ווסת מהירות 02/2022
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבל המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים 8 מילימטר, תילוי 2:1
- יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

9. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צוין אחרת:

אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 800 ק"ג

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגזנוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבודק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 22/09/22 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבודק המוסמך

