

21361

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

41361 /34379

מספר סידורי של הדוח:

## תסקיר על בדיקת מעלית

250460

מספר משרד התמ"ת:

שרות: KONE

מס"ד 2

שם המחזיק: עיריית קרית מלאכי - קאנטרי

מיקוד:

שד' בן גוריון 69 קרית מלאכי

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL Monospace 700, בקרת תדר, 17 נוסעים, 1275 ק"ג, משרתת 3 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש, כננת KONE מס"ד 15235009, דגם MX14, גלגל הנעה 520 מ"מ, 73.5 סל"ד, הספק 9.2 קיו"ט, לוח KONE LCE, פיקוד מלא, כולל פיקוד כיבוי אש תוצרת KONE מס"ד 43912123

2022

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית במינים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיות

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

ו. הפגושות: בסדר; גומי

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. גובלי תנועה: בסדר

ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק 03/2022, כיול ווסת מהירות 02/2022

י. בלמים: בסדר

יא. חבל המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים 8 מילימטר, תילוי 2:1

יב. חללית החלזונית או החללית הגלילית: בסדר

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צוין אחרת:

אין

8. עומס עבודה נקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 17 נוסעים עומס: 1275 ק"ג

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה לכך.

אריח בתא סדוק - למעקב

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אפי: רמי אדנוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבודק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 26/03/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבודק המוסמך

21360

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

מספר סידורי של הדוח: 41360 /34379

## תסקיר על בדיקת מעלית

מספר משרד התמ"ת: 250459

שרות: KONE

מס"ד 1

שם המחזיק: עיריית קרית מלאכי - קאנטרי

מיקוד:

שד' בן גוריון 69 קרית מלאכי

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL Monospace 500, בקרת תדר, 10 נוסעים, 800 ק"ג, משרתת 2 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש, כננת KONE מס"ד 15334286, דגם NMX11, גלגל הנעה 420 מ"מ, 90.9 סל"ד, הספק 5.8 קיוו"ט, לוח KONE LCE, כולל פיקוד כיבוי אש תוצרת KONE מס"ד 43912122

2022

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיות

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגשות: בסדר; גומי

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק 03/2022, כיול ווסת מהירות 02/2022

ח. בלמים: בסדר

ט. חבל המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים 8 מילימטר, תילוי 2:1

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צוין אחרת:

אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 800 ק"ג

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוף על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה לכך.

סימני חדירת מים בתחתית הפיר - למעקב

10. מסקנות: על סנך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אבי: רמי אגזוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבדוק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 26/03/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי



חתימת הבדוק המוסמך

21157

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

41157 /34379

מספר סידורי של הדוח:

## תסקיר על בדיקת מעלית

231190

מספר משרד התמ"ת:

שרות: שינדלר

מרכז צעירים

1. שם המחזיק: עיריית קרית מלאכי

מיקוד:

רש"י 5 קרית מלאכי

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL, דגם 3300, בקרת תדר, משרתת 2 חניות, 9 נוסעים, 675 ק"ג, מהירות 1.0 מ/ש, כננת שינדלר, דגם FMB130LS, הספק 4.6 קיוו"ט, קוטר גלגל הנעה 87 מ"מ, מהירות סיבובית 439 סל"ד, פיקוד BIONIC 7 כולל כיבוי אש, תוצרת שינדלר 11010283

2017

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; תא ופיר אוטומטיות
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגושות: בסדר; גומי
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר
- ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 02/2018, כיול ווסת 02/2018 שינדלר
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבל המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: בסדר; 2 רצועות 30 מילימטר, תליון 2:1
- י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צויין אחרת:

יש לכייל ווסת מהירות ולהחתימו  
להחליף לבד בלוי במובילי המשקולת הנגדית

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים עומס: 675 ק"ג

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה לכך.


10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגוזב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבדוק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 29/02/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי



חתימת הבדוק המוסמך

21642

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

מספר סידורי של הדוח: 41642 /34379  
מספר משרד התמ"ת: 243157  
בית קק"ל

### תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: שינדלר

1. שם המוזיק: עיריית קרית מלאכי

מיקוד:

### רבקה גובר 17 קרית מלאכי

2. כתובת המנוקם בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL 3300, בקרת תדר, משרתת 2 חניות, 9 נוסעים, 675 ק"ג, כננת שינדלר מס"ד 59601922, דגם FMB130LS, הספק 4.6 קיוו"ט, 439 סל"ד, גלגל הינע 87 מ"מ, מהירות נסיעה 1 מ/ש, לוח שינדלר BIONIC 7, תוצרת שינדלר מס"ד 1109586 2019

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; תא ופיר אוטומטיות

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר

הפגשות: בסדר; גומי

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תמנעה: בסדר

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 11/2023, כיוול ווסת 06/2020 שינדלר

ח. בלמים: בסדר

ט. חבל המתלה או שרשרת המתלה ומיבוריהם: בסדר; 2 רצועות 30 מילימטר, תילוי 2:1

י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צויין אחרת:

לתקן פעולת חילוץ אוטומטי בעת הפסקת חשמל - תוך 14 יום

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים עומס: 675 ק"ג

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגונוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבודק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 02/05/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבודק המוסמך

22285

פקודת הבטיחות בעבודה (מסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

42285 /34379

מספר סידור של הדוח:

### תסקיר על בדיקת מעלית

30071

מספר משרד התמ"ת:

קמיון

שרות: אלקטרה

1. שם המחזיק: עיריית קרית מלאכי

מיקוד:

ז'בוטינסקי 8 קרית מלאכי

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית, 10 נוסעים, 750 ק"ג, 4 תחנות, שתי מהירות, מנוע סיקור, הספק 7.5/1.87 קיוו"ט, מהירות סיבובית 1370/300 סל"ד, מהירות תא 0.8/0.2 מ/ש, פיקוד ליאב UML31, מאסף מטה, תוצרת ישראלפט מס"ד 3818

1993

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרבדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיות
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרבדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- פגושות: בסדר; גומי
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר
- ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 01/2024, ביול ווסת 07/2020
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבל המתלה או שרשחת המתלה והיבוריהם: בסדר; 6 כבלים, 11 מילימטר
- י. תשלובת החלזנית או התשלובת הגלילית: בסדר; SICOR MR17, יחס הפחתה 1:55
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צויין אחרת:  
 חופש במכונת ההרמה - לטפל - הערה חוזרת  
 לתקן נסיעה בפיקוד "שירות" מגג התא כיוון נסיעה מטה - הערה חוזרת  
 לשפר דיוק עצירה בחניות - הערה חוזרת  
 להתקין שלט הוראות חילוץ בחדר המכונה למקומו - הערה חוזרת  
 להחליף שלט אזהרה בדלת חדר המכונה - הערה חוזרת  
 לתקן מראה קומות בתא  
 באחריות מחזיק המעלית:  
 לפנות ציוד שאינו קשור לפעולת המעלית מחדר המכונה - הערה חוזרת  
 לתקן תאורת חדר מכונה - הערה חוזרת

8. עומס עבודה מקסימלי בטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:

10 נוסעים עומס: 750 ק"ג

9. הערות אחרות:

רעשים קלים בזמן הנסיעה - למעקב  
יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה"

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו:

אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

בבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (מסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגוזוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבודק: עוזי נדקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 09/07/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבודק המוסמך

22284

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

42284 /34379

מספר סידורי של הדוח:

### תסקיר על בדיקת מעלית

132899

מספר משרד התמ"ת:

שרות: כפיר

1. שט המחזיק: עיריית קרית מלאכי

מיקוד:

ז'בוטיסנקי 20 קרית מלאכי

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL, מבוקרת תדר, 8 נוסעים 630 ק"ג, 3 חניות, מהירות 1 מ"ש, כננת TORINDRIVE, דגם SM200, הספק 4.1 קיוו"ט, 119 סל"ד, לוח פיקוד הדנבורג כולל פיקוד כיבוי אש תוצרת כפיר מס"ד 5718

2012

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פירוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיים
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגשות: בסדר; הידראוליות
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר
- ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 07/2023, כיוול ווסת מהירות 07/2023 כפיר
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבל המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים, 8 מילימטר, תילוי 2:1
- י. תשלובת החלזנית או התשלובת הגלילית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צויין אחרת:

אין

630 ק"ג

עומס:

נוסעים

8

8. עומס עבודה מקסימלי בטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוף ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה לכך.

יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה" שחיקה בכבלי התילוי - למעקב

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגוזוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבודק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 09/07/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבודק המוסמך



Schindler

"We Elevate... The Future"

תאריך: יום חמישי 01 אוגוסט 2024

שינדלר ישראל בע"מ

www.schindler.co.il

ח.פ. 511984619

לכבוד : עיריית קרית מלאכי  
לידי: מחלקת גזברות  
ת.ד. 1

לקוח יקר, הננו מתכבדים להגיש הצעת מחיר.

הנדון: החלפת כרטיס חילוץ לא תקין לפי הערת בודק

הצעת מחיר מס' 149808467 מס' מעלית 11109586 כינוי: בית קק ל, רבקה גובר 17, קרית מלאכי

| סוג תיקון: | י"ח | מחיר |
|------------|-----|------|
|------------|-----|------|

החלפת כרטיס חילוץ לא תקין לפי הערת בודק

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| כרטיס חילוץ ידני ואוטומטי גרסה 7 | 1 | 3,913.07 ש"ח |
| שעות טכנאי                       | 1 | 458.02 ש"ח   |
| סה"כ לא כולל מע"מ:               |   | 4,371.09 ש"ח |
| מע"מ: 17.00 %                    |   | 743.09 ש"ח   |
| סה"כ כולל מע"מ:                  |   | 5,114.18 ש"ח |

השירות ינתן רק לאחר הסדרת התשלום במלואו בלבד, ניתן לשלם באמצעות סריקת קוד ה QR המופיע מטה.



ההצעה תקפה למשך 60 יום בלבד.

שם מלא של מאשר ההזמנה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

נא לשלוח את הזמנת העבודה החתומה למייל הרשום מטה.

מידע ובירורים: 073-3376222

דוא"ל: offers.il@schindler.com

מנהל אזור: שי גולן

נשמח לעמוד לשירותך בכל עת חברת שינדלר ישראל בע"מ.