

מספר סידורי של הדוח: 41642 /34379

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר משרד התמ"ת: 243157

בית ק"ל

שרות: שינדלר

1. שם המחזיק: עריית קרית מלאכי

מיקוד:

רבקה גובר 17 קרית מלאכי

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL 3300, בקרת תדר, משרתת 2 חניות, 9 נוסעים, 675 ק"ג, כננת שינדלר מס"ד 59601922,

דגם FMB130LS, הספק 4.6 קיוו"ט, 439 סל"ד, גלגל הינע 87 מ"מ, מהירות נסיעה 1 מ/ש, לוח שינדלר BIONIC 7,

תוצרת שינדלר מס"ד 1109586

2019

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; תא ופיר אוטומטיות
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונת התא: בסדר
- ו. הפגשות: בסדר; גומי
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר
- ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 11/2023, ביול ווסת 06/2020 שינדלר
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבל המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 2 רצועות 30 מילימטר, תילוי 2:1
- יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צויין אחרת:

לתקן פעולת חילוץ אוטומטי בעת הפסקת חשמל - תוך 14 יום

8. עומס עבודה מקסימלי בטווח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 מסעים עומס: 675 ק"ג

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

נבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רזני אגונוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבדיקה: עוזי גרוקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 02/05/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבודק המוסמך

מספר סידורי של הדוח: 42285 / 34379

מספר משרד התמ"ת: 30071

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה

קפ"ן

1. שם המחזיק: עיריית קרית מלאכי

מיקוד:

ז'בוטינסקי 8 קרית מלאכי

2. כחובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית, 10 נוסעים, 750 ק"ג, 4 תחנות, שתי מהירויות, מנוע סיקור, הספק 7.5/1.87 קיוו"ט, מהירות סיבובית 1370/300 סל"ד, מהירות תא 0.8/0.2 מ/ש, פיקוד ליאב UML31, מאספי מטה, תוצרת ישראליפט מס"ד 3818

1993

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

בסדר

א. גידור פיר המעלית:

בסדר; פיר ותא אוטומטיות

ב. דלתות הרבדים ודלתות התא:

בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרבדים ודלתות התא:

בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:

בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונת התא:

בסדר; גומי

הפגשות:

בסדר

פנים פיר המעלית:

בסדר

ו. גובלי תנועה:

בסדר; נבדק בפעולה 01/2024, ביול ווסת 07/2020

ז. התקן בטחון (ד"א סידורים למניעת נפילת התא):

בסדר

ח. בלמים:

בסדר; 6 כבלים, 11 מילימטר

ט. חבל המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:

בסדר; SICOR MR17, יחס הפחתה 1:55

י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית:

בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר:

בסדר

יב. חלקים אחרים:

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מנה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צויין אחרת:

חופש במכונת ההרמה - לטפל - הערה חוזרת

לתקן נסיעה בפיקוד "שירות" מגג התא כיוון נסיעה מטה - הערה חוזרת

לשפר דיוק עצירה בחניות - הערה חוזרת

להתקין שלט הוראות חילוץ בחדר המכונה למקומו - הערה חוזרת

להחליף שלט אזהרה בדלת חדר המכונה - הערה חוזרת

לתקן מראה קומות בתא

באחריות מחזיק המעלית:

לפנות ציוד שאינו קשור לפעולת המעלית מחדר המכונה - הערה חוזרת

לתקן תאורת חדר מכונה - הערה חוזרת

עומס: 750 ק"ג

נוסעים

10

8. עומס עבודה מקסימלי בטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:

9. הערות אחרות:

רעשים קלים בזמן הנסיעה - למעקב

יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה"

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגזנוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבדוק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 09/07/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבדוק המוסמך

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 42702 / 34379

מספר משרד התמ"ת: 231190

מרכז צערים

שרות: שינדלר

1. שם המחזיק: עיריית קרית מלאכי

מיקוד:

רש"י 5 קרית מלאכי

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL, דגם 3300, בקרת תדר, משרתת 2 חביות, 9 נוסעים, 675 ק"ג, מהירות 1.0 מ/ש, כננת שינדלר, דגם FMB130LS, הספק 4.6 קיוו"ט, קוטר גלגל הנעה 87 מ"מ, מהירות סיבובית 439 סל"ד, פיקוד BIONIC 7 כולל כיבוי אש, תוצרת שינדלר 11010283

2017

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והזכר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, צין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; תא ופיר אוטומטיות
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגשות: בסדר; גומי
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר
- ז. התקן בטחון (ד"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק בפעולה 02/2018, כיול ווסת 02/2018 שינדלר
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבל המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 2 רצועות 30 מילימטר, תילוי 2:1
- י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צויין אחרת:

יש לכייל ווסת מהירות ולהחתימו - הערה חוזרת

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים עומס: 675 ק"ג

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה לכך.

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגזנוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבדוק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 29/08/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי



חתימת הבדוק המוסמך

22917

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

מספר סידורי של הדוח: 42917 / 34379

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר משרד התמ"ת: 250460

מס"ד 2

שרות: KONE

1. שם המחזיק: עיריית קרית מלאכי - קאנטרי

מיקוד:

שד' בן גוריון 69 קרית מלאכי

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

מעלית חשמלית MRL Monospace 700, בקרת תדר, 17 נוסעים, 1275 ק"ג, משרתת 3 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש, כגנת KONE מס"ד 15235009, זגם MX14, גלגל הנעה 520 מ"מ, 73.5 סל"ד, הספק 9.2 קיוו"ט, לוח KONE LCE, פיקוד מלא, כולל פיקוד כיבוי אש תוצרת KONE מס"ד 43912123

2022

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיים

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגשות: בסדר; גומי

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גבולי תנועה: בסדר

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק 03/2022, כיוול ווסת מהירות 02/2022

ח. בלמים: בסדר

ט. חבל המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 כבלים 8 מילימטר, תילוי 2:1

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר;

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צוין אחרת:

אין

1275 ק"ג

עומס:

נוסעים

17

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה לנך.

אריח בתא סדוק - למעקב

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגוזוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבדוק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 24/09/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי



חתימת הבדוק המוסמך

מספר סידורי של הדוח: 42916 / 34379

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר משרד התמ"ת: 250459

מס"ד 1

שרות: KONE

1. שם המחזיק: עיריית קרית מלאכי - קאנטרי

מיקוד:

שד' בן גוריון 69 קרית מלאכי

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL Monospace 500, בקרת תדר, 10 נוסעים, 800 ק"ג, משרתת 2 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש,

כננת KONE מס"ד 15334286, דגם NMX11, גלגל הנהגה 420 מ"מ, 90.9 סל"ד, הספק 5.8 קיו"ט,

לוח KONE LCE, כולל פיקוד כיבוי אש

תוצרת KONE מס"ד 43912122

2022

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר; פיר ותא אוטומטיות

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגשות: בסדר; גומי

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדק 03/2022, כיוול ווסת מהירות 02/2022

ח. בלמים: בסדר

ט חבל המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: בסדר; 6 בבליים 8 מילימטר, תילוי 2:1

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר;

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, התיקונים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צוין אחרת:

אין

800 ק"ג

עומס:

נוסעים

10

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה לכך.

סימני חדירת מים בתחתית הפיר - למעקב

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדיקה שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגנוב, תעודת מיכני מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבדוק: עוזי נריקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 24/09/24 בדקתי את המעלית באופן יסודי



חתימת הבדוק המוסמך